

• تکمیل ساختمان کلاسهای دانشگاه

- ✓ نحوه اجرا: پیمانی
- ✓ محل اجرا: پردیزه افضلی پور
- ✓ پیمانکار: شرکت ایمن سازه بارز
- ✓ زیربنا: ۳۰۶۰ مترمربع
- ✓ نوع کاربری: آموزشی
- ✓ نوع اسکلت: فلزی
- ✓ وضعیت پروژه: در حال اجرا
- ✓ درصد پیشرفت فیزیکی کل: ۱۰



رویکرد مبنایی طرح جامع دانشگاه شهید باهنر کرمان مبتنی بر استفاده متمرکز و مجتمع از امکانات آموزشی مشترک از جمله کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها، فضاهای وابسته آموزشی و کمک آموزشی و ... برنامه‌ریزی و تعیین شده است. از اینرو مطابق طرح جامع کالبدی دانشگاه، در دهه ۵۰ خورشیدی بلوک ساختمانی شماره ۲۰ طرح جامع با عنوان بلوک (J) مختص کلاسهای بزرگ دانشگاه (مجموعه کلاسهای با گنجایش حدود ۱۰۰ نفر و بیشتر) جهت برگزاری دروس مشترک بین رشته‌ها (دروس عمومی و پایه) طراحی و اجرا گردید.

در سالهای بعد، با افزایش روزافزون میزان پذیرش‌های دانشگاه، نیاز به احداث بلوک دوم کلاسهای بزرگ بر مبنای رویکردهای یادشده ضرورت یافت. با پیگیری‌های به عمل آمده، در سال ۱۳۸۹ نقشه‌های اجرایی پروژه احداث بلوک دوم کلاسهای بزرگ دانشگاه شامل دو طبقه با زیربنای حدود ۳۰۰۰ مترمربع تهیه و اجرای این پروژه با تأمین اعتبار لازم در سال ۱۳۹۳ آغاز گردید.

در اواخر سال ۱۳۹۴ به دلیل مشکلات داخلی پیمانکار، بسیاری از فعالیتهای اجرایی پروژه با تأخیرات غیرموجه روبرو شد که در نهایت در شهریورماه سال ۱۳۹۵ دانشگاه مطابق شرایط عمومی پیمان، ناگزیر به خلع ید پیمانکار سابق پروژه گردید. در نهایت با پیگیری‌های انجام شده و با فراهم نمودن تمهیدات لازم و انجام ارزیابی‌های اولیه، پروژه با عنوان تکمیل ساختمان کلاس‌های دانشگاه به پیمانکار ذیصلاح واگذار و از آبان ماه سال ۱۳۹۸ آغاز گردید.